表－1　産業廃棄物最終処分場維持管理情報　第一向浜最終処分場
（維持管理計画1－7）9）12）13）16）に基づく検査）渇水

<table>
<tr><td colspan="3">維持管理年月</td><td>2026 年　6 月</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">埋め立てた産業廃棄物</td><td>廃棄物の種類</td><td>汚泥</td></tr>
<tr><td>数量</td><td>０　t</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">残余容量</td><td>測定年月日</td><td>埋め立て終了</td></tr>
<tr><td>測定結果</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="9">設備点検</td><td colspan="2">点検年月日</td><td>2026 年 6 月 23 日</td></tr>
<tr><td rowspan="8">点検項目</td><td>堤体に損壊のおそれがないか</td><td>異常なし</td></tr>
<tr><td>遮水工に遮水効果の低下のおそれがないか</td><td>異常なし</td></tr>
<tr><td>調整池</td><td>非該当（設備なし）</td></tr>
<tr><td>浸出液処理設備　※</td><td>異常なし</td></tr>
<tr><td>防凍設備に故障はないか</td><td>異常なし</td></tr>
<tr><td>その他の異常</td><td>異常なし</td></tr>
<tr><td>異常があった場合の措置内容および実施日</td><td>6/18 発電機点検</td></tr>
<tr><td colspan="2">記事</td><td colspan="2">第一向浜最終処分場への埋め立ては2013年6月をもって終了しました。設備点検は継続いたします。</td></tr>
</table>

※工場の排水処理設備にて処理のため当該設備の点検結果を報告

表－２　産業廃棄物最終処分場維持管理情報　第二向浜最終処分場
（維持管理計画3－15）16）17）22）23）25）に基づく検査）

維持管理年月			2026 年　6 月
埋め立てた産業廃棄物		廃棄物の種類	汚泥
		数量	98.88t
残余容量		測定年月日	2026 年 3 月 16 日
		測定結果	4,979　t
設備点検	点検年月日		2026 年 6 月 23 日
	点検項目	堤体に損壊のおそれがないか	異常なし
		遮水工に遮水効果の低下のおそれがないか	異常なし
		調整池	異常なし
		浸出液処理設備　※	異常なし
		防凍設備に故障はないか	異常なし
		その他の異常	異常なし
		異常があった場合の措置内容および実施日	
記事			

※工場の排水処理設備にて処理のため当該設備の点検結果を報告

表－３　地下水の水質検査結果（維持管理計画１－10）－ハに基づく検査）

採取場所		第一向浜最終処分場上流	第一向浜最終処分場下流
採取年月日		2026 年 6 月 24 日	2026 年 6 月 24 日
検査項目	単位	検査結果	
電気伝導率	[μS/cm]	246	265
塩化物イオン	[mg/L]	36.2	35.5

地下水の異常の有無及び、異常があった場合の措置内容及び実施日	なし	なし

表－4　地下水の水質検査結果（維持管理計画3－（19）に基づく検査）

採取場所		第二向浜最終処分場上流	第二向浜最終処分場下流
採取年月日		2026 年 6 月 24 日	2026 年 6 月 24 日
検査項目	単位	検査結果	
電気伝導率	[μS/cm]	435	375
塩化物イオン	[mg/L]	34.0	38.3
地下水の異常の有無及び、異常があった場合の措置内容及び実施日		なし	なし

表－5　地下水の水質検査結果（維持管理計画1－10）－ロに基づく検査）

採取場所			第一向浜最終処分場上流	第一向浜最終処分場下流
採取年月日			2025 年 6 月 26 日	2025 年 6 月 26 日
検査項目		単位	検査結果	
1	カドミウム（Cd）	[mg/L]	0.001 未満	0.001 未満
2	全シアン（CN）	[mg/L]	0.1 未満	0.1 未満
3	鉛（Pb）	[mg/L]	0.001 未満	0.001 未満
4	六価クロム（Cr6+）	[mg/L]	0.005 未満	0.005 未満
5	砒素（As）	[mg/L]	0.001 未満	0.001 未満
6	総水銀（T-Hg）	[mg/L]	0.0005 未満	0.0005 未満
7	アルキル水銀（A-Hg）	[mg/L]	0.0005 未満	0.0005 未満
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	[mg/L]	0.0005 未満	0.0005 未満
9	ジクロロメタン	[mg/L]	0.002 未満	0.002 未満
10	四塩化炭素	[mg/L]	0.0002 未満	0.0002 未満
11	1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	0.0004 未満	0.0004 未満
12	1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.01 未満	0.01 未満
13	1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.004 未満	0.004 未満
14	1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	0.1 未満	0.1 未満
15	1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	0.0006 未満	0.0006 未満
16	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.001 未満	0.001 未満

17	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.001 未満	0.001 未満
18	1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	0.0002 未満	0.0002 未満
19	チウラム	[mg/L]	0.0006 未満	0.0006 未満
20	シマジン	[mg/L]	0.0003 未満	0.0003 未満
21	チオベンカルブ	[mg/L]	0.002 未満	0.002 未満
22	ベンゼン	[mg/L]	0.001 未満	0.001 未満
23	セレン	[mg/L]	0.001 未満	0.001 未満
24	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	[mg/L]	2.1	0.9
25	ふっ素	[mg/L]	0.08 未満	0.12
26	ほう素	[mg/L]	0.1 未満	0.1 未満
27	クロロエチレン	[mg/L]	0.0002 未満	0.0002 未満
28	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.005 未満	0.005 未満
地下水の異常の有無及び、異常があった場合の措置内容及び実施日			なし	なし

表6　放流水の水質検査結果（維持管理計画3－（26）に基づく検査）

採取場所		総合排水
採取年月日		2026 年 5 月 20 日
検査項目	単位	検査結果
水素イオン濃度（pH）	—	7.3
生物化学的酸素要求量（BOD）	[mg/L]	2.0
浮遊物質量（SS）	[mg/L]	20.8
放流水の異常の有無、異常があった場合の措置内容及び実施日		なし

表7　放流水の水質検査結果（維持管理計画1－13）－ハ－（1）（2）に基づく検査）

採取場所			総合排水
採取年月日			2025 年 6 月 25 日
検査項目		単位	検査結果
1	カドミウムおよびその化合物（Cdとして）	[mg/L]	0.01 未満
2	シアン化合物	[mg/L]	0.1 未満
3	鉛およびその化合物（Pb として）	[mg/L]	0.01 未満
4	有機燐化合物	[mg/L]	0.1 未満

5	六価クロムおよびその化合物（Cr6+として）	[mg/L]	0.01 未満
6	砒素およびその化合物（As として）	[mg/L]	0.01 未満
7	水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物（T-Hg として）	[mg/L]	0.0005 未満
8	アルキル水銀化合物	[mg/L]	0.0005 未満
9	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	[mg/L]	0.0005 未満
10	ジクロロメタン	[mg/L]	0.02 未満
11	四塩化炭素	[mg/L]	0.002 未満
12	1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	0.004 未満
13	1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.02 未満
14	1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.04 未満
15	1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	0.3 未満
16	1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	0.006 未満
17	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.01 未満
18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.01 未満
19	1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	0.002 未満
20	チウラム	[mg/L]	0.006 未満
21	シマジン	[mg/L]	0.003 未満
22	チオベンカルブ	[mg/L]	0.02 未満
23	ベンゼン	[mg/L]	0.01 未満
24	セレンおよびその化合物	[mg/L]	0.01 未満
25	ほう素およびその化合物	[mg/L]	0.1 未満
26	ふっ素およびその化合物	[mg/L]	2.3
27	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.005 未満
28	ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	[mg/L]	1 未満
29	ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	[mg/L]	0.5 未満
30	ノルマルヘキサン抽出物質（動植物油脂類含有量）	[mg/L]	0.5 未満
31	ﾌｪﾉｰﾙ類含有量	[mg/L]	0.5 未満
32	銅含有量	[mg/L]	0.02
33	亜鉛含有量	[mg/L]	0.05
34	溶解性鉄含有量	[mg/L]	0.01

35	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ含有量	[mg/L]	0.05
36	ｸﾛﾑ含有量	[mg/L]	0.01 未満
37	大腸菌群数	[CFU/mL]	0
38	ダイオキシン類の毒性等量	[pg-TEQ/L]	0.073
放流水の異常の有無、異常があった場合の措置内容及び実施日			なし

表－８　地下水の水質検査結果（維持管理計画３－１９）に基づく検査）

採取場所			第二向浜最終処分場上流	第二向浜最終処分場下流
採取年月日			2025 年 6 月 25 日	2025 年 6 月 25 日
検査項目		単位	検査結果	
1	カドミウム（Cd）	[mg/L]	0.001 未満	0.001 未満
2	全シアン（CN）	[mg/L]	0.1 未満	0.1 未満
3	鉛（Pb）	[mg/L]	0.001 未満	0.001 未満
4	六価クロム（Cr6+）	[mg/L]	0.005 未満	0.005 未満
5	砒素（As）	[mg/L]	0.001 未満	0.001 未満
6	総水銀（T-Hg）	[mg/L]	0.0005 未満	0.0005 未満
7	アルキル水銀（A-Hg）	[mg/L]	0.0005 未満	0.0005 未満
8	ポリ塩化ビフェニル（PCB）	[mg/L]	0.0005 未満	0.0005 未満
9	ジクロロメタン	[mg/L]	0.002 未満	0.002 未満
10	四塩化炭素	[mg/L]	0.0002 未満	0.0002 未満
11	1,2-ジクロロエタン	[mg/L]	0.0004 未満	0.0004 未満
12	クロロエチレン	[mg/L]	0.0002 未満	0.0002 未満
13	1,1-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.01 未満	0.01 未満
14	1,2-ジクロロエチレン	[mg/L]	0.004 未満	0.004 未満
15	1,1,1-トリクロロエタン	[mg/L]	0.1 未満	0.1 未満
16	1,1,2-トリクロロエタン	[mg/L]	0.0006 未満	0.0006 未満
17	トリクロロエチレン	[mg/L]	0.001 未満	0.001 未満
18	テトラクロロエチレン	[mg/L]	0.001 未満	0.001 未満
19	1,3-ジクロロプロペン	[mg/L]	0.0002 未満	0.0002 未満
20	チウラム	[mg/L]	0.0006 未満	0.0006 未満
21	シマジン	[mg/L]	0.0003 未満	0.0003 未満
22	チオベンカルブ	[mg/L]	0.002 未満	0.002 未満
23	ベンゼン	[mg/L]	0.001 未満	0.001 未満

24	セレン	[mg/L]	0.001 未満	0.001 未満
25	硝酸性窒素および亜硝酸性窒素	[mg/L]	1.3	1.9
26	ふっ素	[mg/L]	0.08 未満	0.08 未満
27	ほう素	[mg/L]	0.1 未満	0.1 未満
28	1,4-ジオキサン	[mg/L]	0.005 未満	0.005 未満
29	亜鉛	[mg/L]	00.1 未満	00.1 未満
30	ダイオキシン類の毒性等量	[pg-TEQ/L]	0.057	0.057
地下水の異常の有無及び、異常があった場合の措置内容及び実施日			なし	なし

以　上